spie batignolles

/ PL favier

Planning Travaux LHUIS Lot N° 1
Réseaux Humides

Mise à jour le 14/04/2021

	Mai				Juin				Juillet				
	S 20	S 21	S 22	S 23	S 24	S 25	S 26	S27	S28	S29	S30		
Phase 4 Réseaux EP secteur Eglise													
Reseaux Ø600 EP 45ml + 4 regard + raccordement													
reprise EU 35ml													
Phase 3 Réseaux AEP secteur Eglise													
Sauterelle AEP 165ml													
Pose réseaux Ø150 + Branchement + lavage + essais													
raccordement Branchement													
Regard + pieces													
raccord PI													
Divers fintition et reprise chaussée													